

### Resumo de Obras em AGOSTO – 2018

<b>Extensões</b>				
Local previsto	Serviço	Metros em Rede	Cronograma	Executada
R. Projetada – Córrego dos Monos	Esgoto	835	sim	sim
R. Candido Moreira Mattos - Conduru	Esgoto	687	sim	sim
R. Projetada - Itaoca	Esgoto	310	sim	sim
R. Horácio Leandro de Souza - Basiléia	Esgoto	396	sim	sim
R. Raul Luiz de Souza – A. Monte Cristo	Água	150	sim	sim
R. Délio Moreira Lima – Boa Esperança	Água	365	sim	sim
R. Leopoldino Smazaro – São Lucas	Esgoto	32,80	não	sim
Rede de Água	Água	515		
Rede de Esgoto	Esgoto	2260,80		
Total de Obras		2775,80		

<b>Manutenção</b>			
Motivo	Serviço	Abastecimento Comprometido	Total
Vazamento – Manutenção em rede	Água	sim	19
Vazamento – Manutenção em ramal	Água	não	6
Vazamento – manutenção em ramal	Água	sim	1
Vazamento – Manutenção em adutora	Água	sim	4
Manutenção no sistema de bombeamento	Água	sim	4
Manutenção em rede	Esgoto	não	3
Total de vazamento de Água			28
Total de vazamentos de Esgoto			-
Total de Comprometimento no Abastecimento			28
Outros serviços de Manutenção			9

<b>Substituição de redes</b>			
Local previsto	Serviço	Metros em rede	Abastecimento Comprometido
R. Projetada – Gilson Carone	água	132	não
R. Das Amoreiras – Monte Belo	água	18	não
R. Projetada - Conduru	esgoto	30	não
R. Das Amoreiras – Monte Belo	esgoto	21	não
R. Jaques Freitag – Waldir F. Amorim	esgoto	27	não
<b>Total</b>		228	

<b>Ligações</b>	
Serviço	Total
Água	2
Esgoto	3

Obs: As obras são informadas por meio de comunicados externos conforme Resolução AGERSA 003/2015