

Resumo de Obras em JUNHO – 2018

Extensões				
Local previsto	Serviço	Metros em Rede	Cronograma	Executada
R. Projetada – Alto Moledo	Esgoto	1.978	Sim	Sim
R. Basílio Pimenta - Basileia	Esgoto	32	Sim	Sim
R. Pedro Vivácqua - Itaóca	Esgoto	127	Sim	Sim
R. José Nunes Sobrinho – Alto União	Esgoto	80	Sim	Sim
R. Jones dos Santos Neves – São Lucas	Esgoto	100	Sim	Sim
R. Corina Caiado França – Coramara	Esgoto	55	Sim	Sim
R. José Antônio do Amaral - Aeroporto	Esgoto	695	Sim	Sim
Rede de Esgoto	Esgoto	3067	Sim	Sim
Total de Obras	Esgoto	3067	Sim	Sim

Manutenção			
Motivo	Serviço	Abastecimento Comprometido	Total
Vazamento – Manutenção em rede	Água	Sim	21
Vazamento – Manutenção em ramal	Água	Não	2
Vazamento – Manutenção em adutora	Água	Sim	8
Manutenção no sistema de bombeamento	Água	Sim	7
Manutenção em rede	Esgoto	Não	4
Manutenção em ramal	Esgoto	Não	1
Substituição de rede de água	Água	Não	1
Total de vazamento de Água			23
Total de vazamentos de Esgoto			-
Total de Comprometimento no Abastecimento			36
Outros serviços de Manutenção			6

Ligações	
Serviço	Total
Água	2
Esgoto	2

Obs: As obras são informadas por meio de comunicados externos conforme Resolução AGERSA 003/2015