

Resumo de Obras em MAIO – 2018

Extensões				
Local previsto	Serviço	Metros em Rede	Cronograma	Executada
R. Edmar Silveira - União	Esgoto	201	Sim	Não
R. Otaviano Prado - IBC	Esgoto	31	Sim	Sim
R. Projetada – São Geraldo	Esgoto	51	Não	Sim
R. Álvaro Ramos	Esgoto	207	Sim	Sim
R. Antônio Correia Cardoso	Esgoto	60	Sim	Sim
R. Elmiro Tirello	Esgoto	110	Sim	Sim
R. Eneir Cunha dos Reis	Esgoto	65	Sim	Sim
R. Projetada - Itóca	Esgoto	280	Sim	Sim
R. Projetada – São Lucas	Esgoto	70	Sim	Sim
R. Basílio Pimenta	Esgoto	104	Sim	Sim
R. Pedro Vivácqua	Esgoto	170	Sim	Sim
R. Marco A. M. dos Santos	Esgoto	285	Sim	Sim
R. Epaminondas Surrage	Água	164	Sim	Sim
R. José Basílio de Souza	Água	90	Sim	Sim
Rede de Esgoto		1433		
Rede de Água		254		
Total de Obras		1687	Sim	Sim

Manutenção			
Motivo	Serviço	Abastecimento Comprometido	Total
Vazamento – Manutenção em rede	Água	Sim	23
Vazamento – Manutenção em ramal	Água	Não	4
Vazamento – Manutenção em adutora	Água	Sim	11
Manutenção em ramal	Esgoto	Não	4
Manutenção em rede	Esgoto	Não	4
Substituição de rede de água	Água	Não	1
Substituição de rede de água	Água	Sim	1

Substituição de rede de esgoto	Esgoto	Não	1
Interligação de rede	Água	Sim	2
Substituição de registro	Água	Sim	1
Manutenção na estação	Água	Sim	1
Total de vazamento de Água			34
Total de vazamentos de Esgoto			-
Total de Comprometimento no Abastecimento			39
Outros serviços de Manutenção			14

Ligações	
Serviço	Total
Água	-
Esgoto	5
Hidrante	2

Obs: As obras são informadas por meio de comunicados externos conforme Resolução AGERSA 003/2015