

### Resumo de Obras em SETEMBRO – 2018

<b>Extensões</b>				
Local previsto	Serviço	Metros em Rede	Cronograma	Executada
R. Luiz Alves - Sumaré	Esgoto	42	não	sim
R. Drº Deolindo - Amaral	Esgoto	396	sim	sim
R. Abelardo Machado - Valão	Esgoto	186	sim	sim
Rua Hermínio Altoé – Jardim Itapemirim	Água	30	sim	não
Rua José Barbosa – Jardim Itapemirim	Água	72	sim	sim
Av. Domingos Alcino Dadalto – Jardim Itapemirim	Água	476	sim	sim
R. Argemiro B. De Amorim – Coramara (substituição de rede)	Esgoto	14	não	sim
Rede de Água	Água	578		
Rede de Esgoto	Esgoto	624		
Total de Obras		1216		

<b>Manutenção</b>			
Motivo	Serviço	Abastecimento Comprometido	Total
Vazamento – Manutenção em rede	Água	sim	16
Vazamento – Manutenção em rede	Água	não	1
Vazamento – Manutenção em ramal	Água	não	1
Vazamento – Manutenção em adutora	Água	sim	5
Manutenção no sistema de bombeamento	Água	sim	3
Manutenção no sistema elétrico	Água	sim	1
Instalação do macromedidor	Água	sim	1
Interligação de Adutora	Água	sim	2
Manutenção em rede	Esgoto	não	5
Sondagem da rede	Esgoto	não	1
Total de vazamento de Água			28
Total de vazamentos de Esgoto			-
Total de Comprometimento no Abastecimento			28
Outros serviços de Manutenção			8

<b>Ligações</b>	
<b>Serviço</b>	<b>Total</b>
Água	5
Esgoto	4
Recolocação de Hidrante	1

Obs: As obras são informadas por meio de comunicados externos conforme Resolução AGERSA 003/2015